

Załącznik nr 5

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

w złotych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	WYKONANIE za I półrocze 2010rok	%	ZAANGAŻOWANIE KONTO 998
						rok 2010	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	Kredyty i pożyczki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3557W Kowala - Ruda Wielka - Wierzbica wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Oronka	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Radomiu	100 000,00	20,00%	1) Umowa ze Starostwem Powiatowym z dnia 14.01.2010r. na kwotę 500.000,00zł
			6300	Dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej w m. Łączany	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Radomiu	0,00	0,00%	
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. J. Krasickiego, S. Żeromskiego, i ul. Wiatracznej w Wierzbicy.	1 227 129,00	1 227 129,00	727 129,00	500 000,00	Gmina Wierzbica	5 962,00	0,49%	1) Umowa (dok. techn.) z dnia 29.01.2010r. na kwotę 6.000,00zł + 906,00zł = 6.906,00zł 2) Umowa z dnia 10.05.2010r. (wykonawca) na kwotę 825.387,71zł RAZEM: 832.293,71zł
			6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Ruda Wielka - Kresy	430 000,00	430 000,00	10 000,00	420 000,00	Gmina Wierzbica	14 029,50	3,26%	1) Umowa (dok. techn.) z dnia 15.04.2010r. na kwotę 12.000,00zł + 1.812,00zł = 13.812,00zł 2) Mapy - 217,50zł RAZEM: 14.029,50zł

			6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Wierzbica Kolonia	412 000,00	412 000,00	22 000,00	390 000,00	Gmina Wierzbica	14 008,43	3,40%	1)(Dok. techn.) z dnia 25.01.2010r. na kwotę 12.000,00zł 2.116,80zł - 294,00zł = 13.822,80zł 2) Mapy - 24,00zł 3) Mapy - 153,40zł 4) Mapy - 8,23zł 5) Umowa z 05.05.2010r. (wykonawca) na kwotę 393 962 17zł
			6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrówka Warszawska	190 000,00	190 000,00	40 000,00	150 000,00	Gmina Wierzbica	4 821,50	2,54%	1) Umowa (dok. techn.) z dnia 15.04.2010r. na kwotę 4.000,00zł + 604,00zł = 4.604,00zł 2) Mapy - 217,50zł RAZEM: 4.821,50zł
3	700	70005	6050	Montaż instalacji c.o. w lokalach komunalnych nr 33 w bl.	11 072,00	11 072,00	11 072,00	0,00	Urząd Gminy Wierzbica	11 072,00	100,00%	Nota obciążeniowa dot. montażu c.o. na kwotę 11.072,00zł
			6050	Wykonanie węzła pomiarowego c.o. w bloku nr 11	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	Gmina Wierzbica	0,00	0,00%	
4	750	75023	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy	245 000,00	245 000,00	90 000,00	155 000,00	Gmina Wierzbica	0,00	0,00%	
			6060	Zakup zestawów komputerowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	Urząd Gminy Wierzbica	3 650,01	14,60%	
5	754	75412	6050	Budowa boksów garażowych dla OSP Wierzbica	790 000,00	790 000,00	10 000,00	780 000,00	Gmina Wierzbica	0,00	0,00%	
			6050	Wykonanie instalacji c.o. w budynku OSP Polany	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Gmina Wierzbica	600,00	1,20%	1) Mapa z dnia 11.05.2010r. na kwotę 600,00zł

			6050	Wykonanie termomodernizacji budynku OSP w Wierzbicy Kolonia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Gmina Wierzbica	610,00	1,22%	1) Umowa (dokument.) z dnia 01.03.2010r. na kwotę 610,00zł 2) Umowa z dnia 05.05.2010r. (wykonawca) na kwotę 41.288,81zł 3) (Inspektor nadzoru) 06.05.2010r. na kwotę 1.220,00zł RAZEM: 43.118,81zł
			6050	Wykonanie termomodernizacji w budynku OSP w Zalesicach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Gmina Wierzbica	610,00	1,22%	1) Umowa (dokument.) z dnia 01.03.2010r. na kwotę 610,00zł 2) Umowa z dnia 28.05.2010r. (wykonawca) na kwotę 43.966,48zł 3) Umowa (nadzór budowl.) na kwotę 1.220,00zł RAZEM: 45.796,48zł
6	801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji na wymianę więźby dachowej i pokrycia dachu w budynku PSP w Polanach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Gmina Wierzbica	0,00	0,00%	1) Umowa z dnia 25.05.2010r. (wykonawca) na kwotę 19.520,00zł
7	801	80110	6050	Kontynuacja budowy boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Wierzbicy	850 000,00	850 000,00	15 000,00	835 000,00	Gmina Wierzbica	1 500,00	0,18%	1) Umowa (dokument.) z dnia 17.03.2010r. na kwotę 610,00zł 2) Mapy 36,00zł 3) Kosztorys ogrodzenia - f-a na kwotę 854,00zł 4) Umowa z dnia 10.05.2010r. (wykonawca) na kwotę 794.962,30zł 5) Umowa z dnia 10.05.2010r. (nadzór) na kwotę 14.640,00zł 6) Umowa z dnia 10.05.2010r. (nadzór) na kwotę 7.930,00zł RAZEM:
8	851	85121	6220	Dofinansowanie modernizacji poradni "D" w Ośrodku Zdrowia w Wierzbicy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	SPZOZ Wierzbica	0,00	0,00%	
			6050	Montaż windy do transportu osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Wierzbicy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Gmina Wierzbica	0,00	0,00%	

9	900	90015	6050	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Wierzbica, Polany, Rzeczków, Ruda Wielka i Łączany	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	Gmina Wierzbica	0,00	0,00%	
10	921	92109	6050	Wykonanie instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Pomorzanach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	Gmina Wierzbica	1 000,00	1,43%	1) Mapa z dnia 11.05.2010r. na kwotę 1.000,00zł
11	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w m. Stanisławów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Gmina Wierzbica	0,00	0,00%	
			6050	Przebudowa płyty stadionu gminnego w Wierzbicy	500 000,00	500 000,00	10 000,00	490 000,00	Gmina Wierzbica	0,00	0,00%	1) Umowa (projekt budowl.) z dnia 24.05.2010r. na kwotę 39.040,00zł
12	926	92695	6050	Budowa szaltemu publicznego, zaplecza socjalnego i zbiornika na nieczystości płynne na terenie rekreacyjnym w Zalesicach Kolonii - I etap	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Gmina Wierzbica	0,00	0,00%	
Ogółem:					5 790 201,00	5 790 201,00	1 990 201,00	3 800 000,00		157 863,44	2,73%	2.738.294,90